

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนทับทิม หมู่ 10 (จากบ้านนายพันอง ใจทอง-บ้านนายประภาศ จีนอาจ)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คลส.ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.24 ตรม. ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	430,000.00	430,000.00	0	กองช่าง	ม.ย.-ส.ค.67	
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านตาโกย หมู่ 7 - บ้านโคกสะอาด หมู่ 12	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คลส.ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 764.13 ตรม. ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	450,000.00	450,000.00	0	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่11 (สายทางบ้านโคกสะอาด ม.11 -ลำห้วยขอม)	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	397,000.00	0	397,000.00	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 (สายทางจากสี่แยกบ้านนางน้อย ทอนขุนทรศีร์สีแยกบ้านนางหัดลี วัณู)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อย ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร พน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบบูรณาการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	411,000.00	407,292.68	3,707.32	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.67	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนาเจริญ -บ้านโนนค้ำแก้ว)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อย ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 138 เมตร พน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบบูรณาการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	393,000.00	393,000.00	0	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านโนนสง่า - เขตตำบลโฆง อำเภอโนนยืน)	สถานะ ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 692.88 ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	401,000.00	401,000.00	0	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.67	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายพุ่มหา พยารัตน์ - ถนนลาดยางโคกสะอาด,โนนแสงเพชร)	สถานะ ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	409,000.00	409,000.00	0	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.67	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 (จากสามแยกบ้านนางเหมม สู่ทางคด-สามแยกไปหนองคู)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินใช้เบิกเหลือมี) ผลตามเป้าหมาย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 726.25 ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	438,000.00	0	438,000.00	กองช่าง	ม.ค.68-มี.ค.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอโนนสูง จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	488,000.00	0	488,000.00	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตาโกย หมู่ที่ 7 (ทิศตะวันออก)-สามแยกหนองแจ้งแสง	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 67 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 402 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	403,000.00	403,000.00	0	กองช่าง	พ.ค.-มิ.ย.67	
11	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก (บ้านโคกสะอาด หมู่ 12-บ้านตาโกย หมู่ 7) ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	462,000.00	462,000.00	0	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
12	โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย จำนวน 1 งาน (ตามแบบ อบต.กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	188,000.00	188,000.00	0	กองช่าง	เม.ย.67-พ.ค.67	
13	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 งาน (ตามแบบ อบต.กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	193,000.00	193,000.00	0	กองช่าง	ก.ค.67-ส.ค.67	
14	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนยาง ตำบลโคกสะอาด อำเภอโนนสูง จังหวัดบุรีรัมย์	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนยาง จำนวน 1 งาน (ตามแบบ อบต.กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	160,500.00	160,500.00	0	กองช่าง	มิ.ย.67-ก.ค.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ 11 (จากบ้านนายประดู่ โพธิ์อุดม-ร่องน้ำสาธารณะประโยชน์)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 138 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหลทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	453,000.00	450,000.00	3,000.00	กองช่าง	ก.ย.67-ต.ค.67	
16	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายสุพิศ พันมะคา-บ้านนาวิเชียรบุญปัญญา)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ผลตามตัวชี้วัด 1.การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรายการร้อยละ 100 2.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	280,000.00	280,000.00	0	กองช่าง	มิ.ย.67-ก.ค.67	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
1	โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตำบลโคกสะอาด หมู่1-12 ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	20,000.00	20,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	14 ก.ย.67	
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโคกสะอาด ม.1-ม.12	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตำบลโคกสะอาด หมู่1-12 ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	20,000.00	20,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	12 ก.ย.67	
3	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตำบลโคกสะอาด หมู่1-12 ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	20,000.00	2,695.00	17,305.00	สำนักปลัด อบต.	15 พ.ย.66	

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรใน การป้องกันโรคพืชและศัตรูพืช	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตำบลโคกสะอาด หมู่1-12 ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	20,000.00	17,300.00	2,700.00	สำนักงานปลัด อบต.	17 ก.ค.67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 แผนงานการรักษาสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย พนักงาน อบต.โคกสะอาด ผลตามตัวชี้วัด 1.พนักงาน อบต.โคกสะอาดพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	20,000.00	20,000.00	0	สำนักงานปลัด อบต.	29 ส.ค.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ตั้งค่าบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่ที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	10,000.00	10,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	29 ม.ค.66 - 4 ม.ค.67	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ตั้งค่าบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่ที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	10,000.00	10,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	11 เม.ย.67 - 17 เม.ย.67	

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจิตอาสา ร้อยดวงใจสู่ชุมชน สืบค้นภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่ที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	100,000.00	100,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	10 เม.ย.67	

3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ทั้ง 4 ศูนย์ ผลตามตัวชี้วัด 1.เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและดูแลทางโภชนาการร้อยละ 100	1,296,540.00	1,229,580.00	66,960.00	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	
2	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	2,235,600.00	1,856,461.00	379,139.00	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ครูผู้ดูแลเด็กศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ณ จังหวัดระยอง ผลตามตัวชี้วัด 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	130,000.00	120,000.00	10,000.00	กองการศึกษาฯ	17 เม.ย.-20 เม.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จำนวน 4 ศูนย์ ผลตามตัวชี้วัด 1.จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	68,208.00	36,665.00	31,543.00	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จำนวน 4 ศูนย์ อัตราคนละ 325 บาท/ปี จำนวน 47,775 บาท ผลตามตัวชี้วัด 1.จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	47,775.00	25,675.00	22,100.00	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จำนวน 4 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด 1.จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	29,400.00	13,600.00	15,800.00	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อัตราคนละ 290 บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด 1.จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	42,630.00	19,719.00	22,911.00	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อัตราคนละ 1,836 บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด 1.จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	269,892.00	269,892.00	0	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67	
9	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจการสภาเด็กและเยาวชนชนบทโคกสะอาด	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสะอาด ผลตามตัวชี้วัด 1.จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	50,000.00	50,000.00	0	กองการศึกษาฯ	29-30 เม.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
10	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย เด็กและผู้ปกครองเด็กในเขต ต.โคกสะอาด ทั้ง 12 หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	200,000.00	200,000.00	0	กองการศึกษาฯ	13 ม.ค.67	

3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลโคกสะอาด	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ผู้นำชุมชนภายในตำบลโคกสะอาด ทั้ง 4 หน่วยงาน ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	100,000.00	100,000.00	0	กองการศึกษาฯ	23 พ.ย.66	
2	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนสัมพันธ์ตำบลเสพิต	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย เยาวชนในเขตตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	300,000.00	300,000.00	0	กองการศึกษาฯ	24-26 ก.พ.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสะอาด	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย นักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	50,000.00	50,000.00	0	กองการศึกษาฯ	26 ม.ค.67	
4	โครงการสืบสานประเพณีงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน่าน	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตำบลโคกสะอาด ทั้ง 12 หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	120,000.00	120,000.00	0	กองการศึกษาฯ	13-17 ก.พ.67	
5	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยเพื่อจัดทำต้นเทียนพรรษา อำเภอน้ำขุ่น ผลตามตัวชี้วัด 1..อำเภอน้ำขุ่นส่งต้นเทียนเข้าร่วมขบวนแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานี	80,000.00	80,000.00	0	กองการศึกษาฯ	22 ก.ค.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสะอาด (โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสะอาด)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสะอาดในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสะอาด ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	260,000.00	260,000.00	0	กองการศึกษาฯ	22 พ.ค.67	
7	อุดหนุนวัดป่าโนนหนองไฮ (โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	50,000.00	50,000.00	0	กองการศึกษาฯ	1-7 เม.ย.67	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโคกสะอาด ม.1	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ 1 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
2	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชาภิเษก บ้านโคกสะอาด ม.1	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ 1 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
3	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโคกสะอาด ม.1	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ 1 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
4	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชาภิเษก บ้านนาเจริญ ม.2	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
5	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชาภิเษก บ้านนาเจริญ หมู่ 2	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านนาเจริญ หมู่ 2	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
7	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสง่า ม.3	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
8	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสง่า ม.3	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
9	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านโนนสง่า ม.3	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
10	โครงการควบคุมโรคชดสสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชาภิเษก บ้านห้วยยาง ม.4	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
11	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชาภิเษก บ้านห้วยยาง ม.4	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
12	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านห้วยยาง ม.4	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
13	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนแสงเพชร หมู่ 5	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนแสงเพชร หมู่ที่ 5 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
14	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนแสงเพชร หมู่ 5	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนแสงเพชร หมู่ที่ 5 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
15	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโนนแสงเพชร หมู่ 5	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนแสงเพชร หมู่ที่ 5 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
16	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนยาง หมู่ 6	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
17	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมมหาราชกุมารี บ้านโนนยาง หมู่ 6	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
18	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโนนยาง หมู่ 6	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
19	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมมหาราชกุมารี บ้านตาโกย หมู่ 7	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาโกย หมู่ที่ 7 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
20	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมมหาราชกุมารี บ้านตาโกย หมู่ 7	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาโกย หมู่ที่ 7 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
21	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านตาโกย หมู่ 7	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาโกย หมู่ที่ 7 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
22	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนอุดม หมู่ 8	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
23	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนอุดม หมู่ 8	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
24	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโนนอุดม หมู่ 8	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
25	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 9	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
26	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 9	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
27	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 9	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
28	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนพันทิมา หมู่ 10	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนพันทิมา หมู่ที่ 10 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
29	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมมหาราชกุมารี บ้านโนนทับทิม หมู่ 10	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนทับทิม หมู่ที่ 10 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
30	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโนนทับทิม หมู่ 10	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนทับทิม หมู่ที่ 10 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
31	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมมหาราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 11	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
32	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมมหาราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 11	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
33	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 11	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
34	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 12	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
35	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 12	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	7,000.00	7,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	
36	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโคกสะอาด หมู่ 12	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย 1.อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ผลตามตัวชี้วัด 1..ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6,000.00	6,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
37	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย มีการดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	41,000.00	29,550.00	11,450.00	สำนักปลัด อบต.	พ.ค.-ส.ค.67	
38	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย สุนัขและแมวในเขตตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2.สุนัขและแมวในเขตตำบลโคกสะอาดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	60,000.00	59,628.00	372.00	สำนักปลัด อบต.	มี.ค.-ส.ค.67	
39	โครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	10,000.00	9,185.00	815.00	สำนักปลัด อบต.	มี.ย.-ส.ค.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
40	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดกรขยะในชุมชน	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด 1.ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	30,000.00	0	30,000.00	สำนักปลัด อบต.	28 ส.ค. 67	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ร่วมกับประชาชนตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	10,000.00	8,675.00	1,325.00	สำนักปลัด อบต.	8 ส.ค.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
2	โครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ประชาชนในตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	20,000.00	20,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	2 พ.ค.67	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลโคกสะอาด	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0	20,000.00	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน


6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งสื่อสารและรับส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ผลตามตัวชี้วัด 1.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	3,000.00	2,500.00	500.00	สำนักปลัด อบต.	ต.ค.66-ก.ย.67	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กระบวนการ OD) ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ได้รับความรู้และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ผลตามตัวชี้วัด 1.ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	450,000.00	423,700.00	26,300.00	สำนักปลัด อบต.	6-8 ธ.ค.66	
3	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด 1.การจัดเก็บภาษีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ80	10,000.00	800.00	9,200.00	กองคลัง	30 ม.ค.67- 11 ก.พ.67	
4	อุดหนุนองค์เทศบาลตำบลเตาเผา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การให้ความช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี)	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย การดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี มีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ผลตามตัวชี้วัด 1.ศูนย์ช่วยเหลือฯ มีการดำเนินการร้อยละ 100 2.ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	50,000.00	50,000.00	0	สำนักปลัด อบต.	ต.ค.66-ก.ย.67	

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลตามเป้าหมาย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผลตามตัวชี้วัด 1.เป็นไปตามโครงการร้อยละ95 2.ประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ80	30,000.00	29,900.00	100.00	สำนักปลัด อบต.	30 ม.ค.67 -11 ก.พ.67	

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายวัฒนา ศรีคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  (นายชัยชนะ อรจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด